

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนเงินทุน แก่กลุ่มอาชีพด้าน เกษตรกรรมประจำตำบล	เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพ ด้านเกษตรกรรม	๘๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙			/		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	สำนักปลัด	-
๒	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน ตำบล	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ แนวทางในการประกอบอาชีพ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙			/		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	สำนักปลัด	-
๓	โครงการอบรมตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อสร้างศักยภาพทาง เศรษฐกิจในระดับฐานราก ให้กับชุมชน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙			/		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	สำนักปลัด	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙		/			๘,๐๖๐,๒๐๐	สำนักปลัด	ยอดเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น	๒,๔๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙		/			๑,๐๘๔,๒๐๐	สำนักปลัด	ยอดเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค เอดส์	เพื่อสงเคราะห์และพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙		/			๕๔,๐๐๐	สำนักปลัด	ยอดเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์และการแพทย์	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	/ (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙)				๓๕,๔๒๐	กอง สาธารณสุขฯ	-
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันการระบาดของโรค พิษสุนัขบ้า	๑๓,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	/ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙)				๑๓,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	-
๓	สมทบกองทุน สปสช.ตำบล หนองผักนาก	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ สมบูรณ์แข็งแรง	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	/ (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)				๑๘๗,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	-
๔	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ สมบูรณ์แข็งแรง	๑๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	/ (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)				๑๖๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ทั้งชนิดถุง และกล่อง UHT	๑,๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙		/			๓๑๓,๘๕๒.๓๕	กอง การศึกษาฯ	ยอดเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๒	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ รับผิดชอบ	๒,๖๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙		/			๑,๓๘๖,๐๖๘	กอง การศึกษาฯ	ยอดเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๓	ค่าวัสดุการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการ สอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙		/			ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	กอง การศึกษาฯ	-
๔	โครงการฝึกอบรม, พัฒนา แก่ผู้นำชุมชนสมาชิก อบต. และพนักงานของ อบต.	เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙		/			ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	สำนักปลัด	-
๕	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อใช้ในงานของ อบต.หนอง ผักนาก	๑๒,๘๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙		/			ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	สำนักปลัด	-
๖	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	เพื่อใช้ในงานของ อบต.หนอง ผักนาก	๑๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙		/			๘๘,๗๙๐	สำนักปลัด	ยอดเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙
๗	ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อใช้ในงานของ อบต.หนอง ผักนาก	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙		/			ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	สำนักปลัด	-
๘	ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในงานของ อบต.หนอง ผักนาก	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙		/			๓๙,๔๐๐	สำนักปลัด	ยอดเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโครงการจัดงาน “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี”	เพื่ออุดหนุนอำเภอสามชุกตาม โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙			/		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	กอง การศึกษาฯ	-
๒	อุดหนุนโครงการประเพณี แห่เทียนพรรษาจังหวัด สุพรรณบุรี	เพื่ออุดหนุนอำเภอสามชุกตาม โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙			/		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	กอง การศึกษาฯ	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการแผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าวัสดุกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ กีฬาประเภทต่างๆ	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙			/		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	สำนักปลัด	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานบริหารงานทั่วไป,รักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	เพื่ออุดหนุนอำเภอสามชุกในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘, ธ.ค.๖๘, ส.ค.๖๙		/			๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ยอดเบิกจ่าย ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อ ๒๐ ต.ค. ๖๘
๒	โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล	เพื่อจัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	/ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)				ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด	-
๓	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๕,๐๐๐	เม.ย.๖๙- พ.ค.๖๙		/			ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	กองคลัง	-
๔	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนได้แจ้งขอความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ธ.ค.๖๘	/ (๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๘)				๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๕	โครงการจัดงานประจำปีอำเภอสามชุก	เพื่ออุดหนุนอำเภอสามชุกตามโครงการจัดงานประจำปีอำเภอสามชุก	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙- พ.ค.๖๙	/ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙)				๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์	เพื่อป้องกันลดและอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์	๑๒,๐๐๐	เม.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด	-
๒	โครงการฝึกอบรบทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อฝึกอบรบทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด	-
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อป้องกันลดและอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๘- ม.ค.๖๙	/				๑๑,๐๓๐	สำนักปลัด	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโครงการรวมพลัง ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด แบบบูรณาการจังหวัด สุพรรณบุรี	เพื่ออุดหนุนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการรวมพลังต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติดแบบบูรณา การจังหวัดสุพรรณบุรี	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ธ.ค.๖๘			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	สำนักปลัด	-
๒	โครงการครอบครัวสัมพันธ์	เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวทุก ครอบครัวมีความอบอุ่น	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	สำนักปลัด	-
๓	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	สำนักปลัด	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้ริมถนน สาธารณะและที่สาธารณะ ประโยชน์	เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับชุมชน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙			/		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	สำนักปลัด	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร, ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าวัสดุการเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙			/		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	สำนักปลัด	-
๒	โครงการกำจัดวัชพืชในลำ คลอง	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การคุ้มครองดูแลลำคลอง สาธารณะ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙			/		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	สำนักปลัด	-
๓	โครงการปลูกต้นไม้ริมถนน สาธารณะและที่สาธารณะ ประโยชน์	เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับชุมชน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙			/		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	สำนักปลัด	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเช่าบ่อขยะ	เพื่อกำจัดขยะในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	สำนักปลัด	-
๒	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ถึง ขยะ	เพื่อจัดการขยะมูลฝอยให้ สะอาดและเป็นระเบียบ	๑๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	สำนักปลัด	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก หมู่ที่ ๑ บริเวณคันคลอง ทิ้งน้ำกระเสี้ยว (ฝั่งซ้าย) โดยเริ่มจากสะพานปูนดอน สูงเป็นต้นไป	ระยะทางยาว ๑,๓๖๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๔๐๘ ลูกบาศก์เมตร	๑๗๒,๐๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๒	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก หมู่ที่ ๑ เริ่มจากบ้านนาย ประสิทธิ์ หิรัญวงษ์ ถึงบ้าน นางปราณี อัดไถ	ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๔๕ ลูกบาศก์เมตร	๑๙,๐๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๓	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก หมู่ที่ ๑ เริ่มจากนาย วิจิตร คล้ายขำ เป็นต้นไป	ระยะทางยาว ๖๖๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๑๙๘ ลูกบาศก์เมตร	๘๔,๐๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๔	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก หมู่ที่ ๒ เริ่มจากหลังวัด โป่งแดง ถึงที่นายนายพัฒน์ ศรีโมรา	ระยะทางยาว ๑,๐๕๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๓๑๕ ลูกบาศก์เมตร โดยทำการลงหินคลุกพร้อม เกลี่ยแต่งเรียบ	๑๓๓,๐๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบ้าน นางสาวละออ สว่างศรี ถึง บ้านนายวิเชียร คงพุ่ม	ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๖๓,๕๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๖	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก หมู่ที่ ๓ เริ่มจากที่น่านาง เนตร เพ็ชรวงษ์ ถึงบ้านนาง พรม พิศวงษ์	ระยะทางยาว ๒๒๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๕๕ ลูกบาศก์เมตร	๒๓,๓๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๗	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก หมู่ที่ ๓ เริ่มจาก บริเวณ บ้านนายปลุก เดชสุริยวงศ์ ถึงที่น่านายวิโรจน์	ระยะทางยาว ๑๖๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๔๘ ลูกบาศก์เมตร	๑๓,๗๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๘	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบริเวณ ดอนแห่นาคถึงที่น่านาย ประเสริฐ ราตรี	ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐,๘๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบริเวณ หน้าบ้านนายสุกันต์ เป็นต้น ไป ถึงบ้านนายสมชาย เสร็จกิจ	ระยะทางยาว ๑,๑๒๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๓๕๑ ลูกบาศก์เมตร	๑๔๘,๗๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๑๐	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หิน คลุกหมู่ที่ ๔ บริเวณคัน คลอง ๑๐ ถึงบ้านนาง ทิพวรรณ สว่างศรี	ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๖,๐๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๑๑	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หิน คลุกหมู่ที่ ๔ เริ่มจาก บริเวณบ้านนางทองหยิบ สุวรรณษาเป็นต้นไป ถึงเขต ติดต่อตำบลบ้านสระ	ระยะทางยาว ๑,๕๓๔ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๔๖๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๙๔,๐๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๑๒	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หิน คลุกหมู่ที่ ๔ บริเวณเส้น คลองบ่อเยี่ยมตั้งแต่บ้านนาย เสนห์ สว่างศรี ถึงเขต ติดต่อหมู่ที่ ๕	ระยะทางยาว ๗๑๔ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๒๑๔ ลูกบาศก์เมตร	๙๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หิน คลุกหมู่ที่ ๕ เริ่มจากนานา ยอร์พิมพ์ มะลิภรณ์ ถึง ท้ายสุดคูคลอง ๙ บริเวณ นานางสมศรี คุณพงษ์	ระยะทางยาว ๑,๓๓๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๓๙๙ ลูกบาศก์เมตร	๑๖๙,๐๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๑๔	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หิน คลุกหมู่ที่ ๕ เริ่มจาก บริเวณบ้านนางแห้ว สุก เอี่ยม เป็นต้นไป ถึงเขต ติดต่อหมู่ที่ ๗	ระยะทางยาว ๑,๑๐๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๒๗๕ ลูกบาศก์เมตร	๑๑๖,๕๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๑๕	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หิน คลุกหมู่ที่ ๕ เริ่มจากถนน สายหนองปลาตุก-หนองกระ เถาว์ ถึงบริเวณบ้านนาย เชิญ สว่างศรี	ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๔,๕๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๑๖	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หิน คลุกหมู่ที่ ๖ เริ่มจากที่นา นายสุชาติ อ่อนวิมล ถึงที่ นานางสนอง สว่างศรี	ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๑๔,๐๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หิน คลุกหมู่ที่ ๖ เริ่มจากที่นา นางวันดี แยมวงษ์ ถึงที่นา นางวันเพ็ญ โพธิ์สุวรรณ	ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๒,๓๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๑๘	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หิน คลุกหมู่ที่ ๖ เริ่มจากถนน ดงยายเนย-หนองแอบบุชา ถึงบ้านนายสำรวย คล้ายโต	ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๙๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๒,๐๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๑๙	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หิน คลุกหมู่ที่ ๖ เริ่มจากถนน สายหนองปลาตุก-หนองกระ เถาว์ ถึงบ้านนางชนิษฐา จุฑาพันธ์	ระยะทางยาว ๓๕๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๑๐๕ ลูกบาศก์เมตร	๔๔,๕๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๒๐	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หิน คลุกหมู่ที่ ๖ เริ่มจากถนน สายหนองปลาตุก-หนองกระ เถาว์ ถึงที่นายนายชโล สว่าง ศรี	ระยะทางยาว ๕๓๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๑๕๙ ลูกบาศก์เมตร	๖๗,๓๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก หมู่ที่ ๗ เริ่มจากบริเวณถนน สายหนองเต่าถึงบ้านนาย เสนาะ จันทร์แก้ว	ระยะทางยาว ๑๖๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๔๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๖,๑๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๒๒	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก หมู่ที่ ๗ เริ่มจากถนนสาย หนองเต่าถึงบ้านนางชำเรือง ธัญญเจริญ	ระยะทางยาว ๑,๑๘๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๓๕๔ ลูกบาศก์เมตร	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๒๓	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก หมู่ที่ ๗ เริ่มจากคลองส่งน้ำ ๒ ขวา ช่วง กม.ที่ ๑+๓๗๐ ถึง กม.ที่ ๒+๒๙๐	ระยะทางยาว ๙๒๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๒๗๖ ลูกบาศก์เมตร	๑๑๖,๙๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๒๔	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก หมู่ที่ ๘ บริเวณคันคลองส่ง น้ำกระเสี้ยว ๑ ขวา ๑ ขวา (ฝั่งเหนือ) ถึงเขตติดต่อตำบล หนองสะเดา	ระยะทางยาว ๑,๓๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๓๙๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๖๕,๐๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕	ซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก หมู่ที่ ๘ โดยเริ่มจากคันคลอง ส่งน้ำมะขามเต่า-อุโมง (ฝั่ง ซ้าย) บริเวณบ้านนางทุเรียน วารินิล เป็นต้นไป	ระยะทางยาว ๑,๑๘๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตร หินคลุก ๓๓๔ ลูกบาศก์เมตร	๑๓๕,๐๐๐	เม.ย.๖๙- มิ.ย.๖๙			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองผักนาก เริ่มจากบ้านนายสายหยุด โพธิ์สุวรรณ ถึงคลองทิ้งน้ำกระเสี้ยว	ระยะทางยาว ๑,๑๐๐ เมตร สภาพเดิมปากคูกว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๐.๖๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีสภาพปากคูกว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๐.๘๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๖๗๑ ลูกบาศก์เมตร	๒๖,๐๐๐	เม.ย.๖๕- ก.ย.๖๕			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๒	ขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองผักนาก เริ่มจากคลองมอ. ถึง นานาย บุญสม อุบล	ระยะทางยาว ๑,๒๐๐ เมตร สภาพเดิมปากคูกว้าง ๒.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๐.๘๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีสภาพปากคูกว้าง ๒.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๐.๘๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๖๖๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๖,๐๐๐	เม.ย.๖๕- ก.ย.๖๕			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	ขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองผักนาก เริ่มจากบ้านนางวันเพ็ญ ถึง นานางอบ สว่างศรี	ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร สภาพเดิมปากคูกว้าง ๒.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๐.๕๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีสภาพปากคูกว้าง ๒.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๐.๖๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๗๘๓ ลูกบาศก์เมตร	๓๑,๐๐๐	เม.ย.๖๙- ก.ย.๖๙			/		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๔	ขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองผักนาก เริ่มจากคันคลอง ๙ ถึงนาแดงโมพันธุ์ข้าว	ระยะทางยาว ๑,๐๘๐ เมตร สภาพเดิมปากคูกว้าง ๒.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๐.๖๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีสภาพปากคูกว้าง ๒.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๐.๙๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๗๒๔ ลูกบาศก์เมตร	๒๘,๐๐๐	เม.ย.๖๙- ก.ย.๖๙			/		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	กองช่าง	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	ขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองผักนาก เริ่มจากบริเวณบ้านนางวันเพ็ญสว่างศรี ถึงบ้านนายมนัส ขำสุวรรณ	ระยะทางยาว ๒,๓๕๐ เมตร สภาพเดิมปากคูกว้าง ๒.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๐.๕๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีสภาพปากคูกว้าง ๒.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๐.๖๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๒,๐๔๔ ลูกบาศก์เมตร	๘๑,๐๐๐	เม.ย.๖๙- ก.ย.๖๙			/		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	กองช่าง	-
๖	ขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองผักนาก เริ่มจากที่นายมล รถมณี ถึงถนนสายสามชุก-หนองหญ้าไซ	ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร สภาพเดิมปากคูกว้าง ๒.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๐.๖๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้มีสภาพปากคูกว้าง ๒.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ก้นคูกว้าง ๐.๘๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๖,๗๐๐	เม.ย.๖๙- ก.ย.๖๙			/		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	กองช่าง	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙			/		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	สำนักปลัด	-